

■ Checklist – Installation électrique conforme

- Les prises murales ont toutes une broche de terre
- Le tableau électrique est moderne (pas de vieux fusibles)
- Il y a au moins un disjoncteur différentiel 30 mA
- Aucun fil électrique nu ou sans gaine n'est visible
- Les câbles ne passent pas sous les tapis ou les portes
- Les prises sont en bon état (pas noircies, pas desserrées)
- Il y a assez de prises dans chaque pièce (pas de multiprises partout)
- Aucune prise ou interrupteur dans les zones interdites des salles d'eau
- Les luminaires ne présentent pas de câblage apparent
- Les appareils électriques ne déclenchent pas le disjoncteur régulièrement
- La mise à la terre est présente dans les pièces d'eau
- Un diagnostic électrique a été réalisé si le logement a plus de 15 ans